



# MONTAŻ PIECA RED FOX KPD,KPM

## LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU PIECA RED FOX KPD,KPM

Adres:.....

NR ZLECENIA .....

Ul. ....

.....

Model urządzenia .....

Nr seryjny .....

CZYNNOŚCI SERWISOWE	TAK	NIE
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją		
Kontrola wypoziomowania		
Podłączenie wody - kontrola szczelności wody		
Podłączenie elektryczne – kabel + wtyczka wg dokumentacji		
Podłączenie odpływu -kontrola szczelności odpływu		
Kontrola działania wentylacji pieca		
Kontrola uszczelki drzwi – regulacja docisku		
Kontrola oświetlenia		
Kontrola elementów grzejnych (komora - bojler)		
Kontrola czujników temperatury		
Kontrola pracy pompy (mycia i odpływu)		
Kontrola styczników		
Diagnostyka elektroniki		
Kontrola układu automatycznego mycia*		
Kontrola odprowadzenia pary**		
Kontrola ustawienia programu		
Kontrola układu sterowania		
Kontrola szczelności układu gazowego***		
Kontrola szczelności przyłącza gazu ( przewód gazowy)***		
Kontrola szczelności palnika gazowego***		
Kontrola układu zapalania ( elektrody zapalająca, jonizująca )***		
Kontrola działania dmuchawy***		
Przeprowadzenie analizy spalin wraz z wydrukiem***		
Kontrola pracy uzdatniacza wody		

Regeneracja uzdatniacza wody		
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową		
Pomiar twardości wody ilość stopni niemieckich		
<b>Szkolenie obsługi</b>		
Obsługa panela dotykowego		
Omówienie podstawowych programów ( pieczenie, kombi, para)		
Z zasad mycia autoamtycznego*		

\* obowiązuje w piecach wyposażonych w automatyczne mycie

\*\* obowiązuje w piecach wyposażonych w bojler

\*\*\* obowiązuje w piecach gazowych

Zużyte części podczas montażu pieca:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Uwagi serwisu:

.....  
.....  
.....  
.....

Data zgłoszenia:

.....

Data wykonania montażu:

.....

Pieczętka i podpis serwisanta

Pieczętka i podpis klienta

