



# MONTAŻ PIECA RETIGO

LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU

PIECA RETIGO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS

Adres:.....

NR ZLECENIA .....

Ul. ....

.....

Model urządzenia .....

Nr seryjny .....

<b>CZYNNOŚCI SERWISOWE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Wypełnienie i podbicie książki serwisowej oraz karty gwarancyjnej		
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją		
Kontrola wypoziomowania		
Podłączenie wody - kontrola szczelności wody		
Podłączenie elektryczne – przewód + wtyczka wg dokumentacji		
Podłączenie odpływu -kontrola szczelności odpływu		
Kontrola działania wentylacji pieca		
Kontrola uszczelki drzwi – regulacja docisku		



Kontrola oświetlenia		
Kontrola elementów grzejnych (komora - bojler)		
Kontrola czujników temperatury		
Kontrola pracy pompy (mycia i odpływu)		
Kontrola styczników		
Diagnostyka elektroniki		
Ustawienie języka polskiego		
Kontrola układu automatycznego mycia*		
Kontrola odprowadzenia pary**		
Kontrola ustawienia programu		
Kontrola układu sterowania		
Kalibracja czujnika wilgotności ****		
Kontrola szczelności układu gazowego***		
Kontrola szczelności przyłącza gazu (przewód gazowy)***		
Kontrola szczelności palnika gazowego***		
Kontrola układu zapalania (elektrody: zapalająca, jonizująca )***		



Przeprowadzenie analizy spalin wraz z wydrukiem***		
Uruchomienie i kontrola pracy uzdatniacza wody		
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową		
Pomiar twardości wody ilość stopni niemieckich		
Rejestracja urządzenia po montażu wraz z dokumentacją <u>zdjęciowa na stronie <a href="http://www.rmgastro.pl">www.rmgastro.pl</a> w zakładce serwis</u>		
<b>Szkolenie obsługi</b>		
Obsługa panela dotykowego		
Kalibracja ekranu dotykowego		
Omówienie podstawowych programów ( pieczenie, kombi, para)		
Omówienie zasad mycia automatycznego		
Przekazanie wypełnionej książki serwisowi klientowi		
Regeneracja uzdatniacza wody		
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową		

\* obowiązuje w piecach wyposażonych w automatyczne mycie

\*\* obowiązuje w piecach wyposażonych w bojler

\*\*\* obowiązuje w piecach gazowych

\*\*\*\* obowiązuje w piecach VISION BLUE



Zużyte części podczas montażu pieca

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

<b>Montaż okapu</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Przyścienny		
Kondensacyjny		
Powieszenie okapu		
Podłączenie elektryczne		
Konfiguracja okapu z elektroniką pieca *		
Sprawdzenie działania		

\*obowiązuje w okapach kondensacyjnych VENT



## Zużyte części podczas montażu okapu:

1.....

2.....

3.....

4.....

## Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej:

1.....

2.....

3.....

## Uwagi serwisu:

.....

.....

.....

.....



Data zgłoszenia:

.....

Data wykonania montażu:

.....

Pieczętka i podpis serwisanta

Pieczętka i podpis klienta

