



MONTAŻ ZMYWARKI

LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU ZMYWARKI RM

Adres:.....

NR ZLECENIA

Ul.

.....

Model urządzenia

Nr seryjny

CZYNNOŚCI SERWISOWE	TAK	NIE
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją		
Kontrola wypoziomowania		
Podłączenie elektryczne – kabel + wtyczka wg dokumentacji		
Podłączenie wody - kontrola szczelności wody		
Podłączenie odpływu - kontrola szczelności odpływu		
Podłączenie płynów do zmywarki - zaciągnięcie		
Regulacja dozownika płynu myjącego		
Regulacja dozownika płynu nabtyszczającego		
Kontrola elementów grzejnych (komora - bojler)		
Kontrola czujników temperatury		
Kontrola pracy pompy (mycia i odpływu)		
Kontrola styczników		
Diagnostyka elektroniki		
Kontrola układu mycia		
Kontrola ustawienia programu		
Kontrola pracy uzdatniacza wody		
Regeneracja uzdatniacza wody		
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową		
Pomiar twardości wody (ilość stopni niemieckich)		

Szkolenie obsługi		
Z zasad wybierania programu		
Czyszczenia filtrów		
Resztkowania naczyń		
Czyszczenia i eksploatacji zmywarki		

Zużyte części podczas montażu pieca:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Uwagi serwisu:

.....

.....

.....

.....

Data zgłoszenia:

.....

Data wykonania montażu:

.....

Pieczętka i podpis serwisanta

Pieczętka i podpis klienta