



MONTAŻ URZĄDZENIA MUTIFUNKCYJNEGO RM MULTI

LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU RM MULTI

Adres:.....

NR ZLECENIA

Ul.

.....

Model urządzenia

Nr seryjny

CZYNNOŚCI SERWISOWE	TAK	NIE
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją		
Podłączenie elektryczne – kabel + wtyczka wg dokumentacji		
Podłączenie wody - kontrola szczelności wody		
Podłączenie odpływu - kontrola szczelności odpływu		
Zamknięcie zaworu spustowego skraplacza (ciśnienie)		
Podłączenie do internetu		
Wypoziomowanie urządzenia		
Sprawdzenie działania mikrowyłączników pokrywy		
Sprawdzenie działania mikrowyłączników miski		
Sprawdzenie działania mikrowyłączników koszy		
Sprawdzenie działania mikrowyłączników klapki odpływu		
Napełnienie miski wodą – sprawdzenie elektrozaworu (kalibracja)		
Kontrola pracy grzałek - kalibracja		
Kontrola działania prysznica		
Kontrola działania zaczepów pokrywy (urządzenie ciśnieniowe)		
Pomiar twardości wody (ilość stopni niemieckich)		
Wypełnienie karty gwarancyjnej – przekazanie klientowi		
Rejestracja urządzenia po montażu na stronie www.rmgastro.pl		
Szkolenie obsługi z zasad obsługi i eksploatacji		

Ustawienie wartości przepływu wody (kalibracja):

Przepływ 20 litrów w czasie T=120s, a na wyświetlaczu pojawiło się, że przepłynęło V=19 litrów (parametry zapisane w ustawieniach 407 imp/l)

Czyli $V \times 407 = 7733$ impulsy. W rzeczywistości 20L => $7733:20 = 386,86$ impulsów na litr. Należy w parametrze „woda ilość impulsów na litr ustawić wartość 387 zamiast 407.

Jednocześnie należy skorygować wartość parametru „ilość impulsów na 1 sec.“W czasie T=120s przepływomierz wysłał do centrali 7733 impulsów.

7733 impulsów dzielimy przez T =120s i uzyskujemy wynik 64,44 impulsy na sec.

W parametrze „woda- ilość impulsów na 1s“ należy wpisać wartość 64 zamiast pierwotnej 84.

Szkolenie obsługi		
Z zasad wybierania programu		
Czyszczenia i eksploatacji urządzenia		

Zużyte części podczas montażu pieca:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej:

- 1.....
- 2.....

Uwagi serwisu:

.....
.....

Data zgłoszenia:

.....

Data wykonania montażu:

.....

Pieczętka i podpis serwisanta

Pieczętka i podpis klienta